

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-基础设施改造-北京开放大学暖通系统更新改造工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京开放大学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	458.789463	390.411701	390.411701	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	458.789463	390.411701	390.411701	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成配套基础设施改造，满足相关法律法规要求和后期使用需求。 2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用				完成了配套基础设施改造，包括皂君庙、白塔庵两校区室内暖气支管及暖气片更换等改造，满足相关法律法规要求并通过竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20.00	15.00	施工过程中修改方案 改进措施：变更洽商及全程跟踪审计	
		质量指标			10.00	10.00	无	
		时效指标			15.00	13.00	二级市场公开招标程序繁琐，时间稍有延误。改进措施：优化工期	
		成本指标			5.00	5.00	无	
	效益指标	社会效益指标			15.00	15.00	无	
		可持续影响指标			15.00	15.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10.00	10.00	无	
	总分					100.00	93.00	