

项目支出绩效自评表
(2025 预算年度)

项目名称		办公用房修缮类项目-白广路 18 号院抗震加固及综合改造					
主管部门		北京市教育委员会		实施单位	北京教育融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2312.2160 00	2312.216 000	2312.216 000	10	100.00 %	10.00
	其中：当年财政 拨款	2312.2160 00	2312.216 000	2312.216 000	10	100.00 %	10.00
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	白广路 18 号院所属建筑物经 2022 年 8 月检测为安全性极不符合国家现行标准规范的安全性要求；抗震能力严重不符合现行国家标准的抗震能力要求，严重影响整体抗震性能；房屋结构安全性严重不符合安全性要求，严重影响整体安全；地下管网老化，楼内设施陈旧且不满足现行消防、节能要求。此次抗震加固及综合改造项目能消除 18 号院内办公楼的安全隐患，确保职工生命及财产的安全。同时，为满足事业单位改革后北京教育融媒体中心等两家使用单位的新职能、新需求，即传统纸媒与新媒体深度融合等，需对白广路 18 号院进行必要的综合改造。本次抗震加固改造工程本着“达标适用、节约从简、节能共享”的原则。土建工程主要是楼体加固、标准内装等。安装工程主要是消防系统、综合布线、强电工程、采暖、给排水等。外装工程主要换窗、外墙保温、屋顶防水和室外管线翻新改造等。			此次抗震加固及综合改造项目消除了 18 号院内办公楼的安全隐患，确保职工生命及财产的安全，满足事业单位改革后北京教育融媒体中心等两家使用单位的新职能、新需求。目前本项目已按计划完成本年度施工目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标		32	31.50	因未搬回原址办公，部分设备未投入运转。后续加强绩效目标设置的合理性。	
		质量指标		8	8.00	无	
		成本指标		15	15.00	无	
	效益指 标	社会效益指标		15	15.00	无	
		可持续影响指标		10	10.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		10	10.00	无	

总分	100	99.50	
----	-----	-------	--