

项目支出绩效自评表
(2025 预算年度)

项目名称		办公用房修缮类项目-白广路 18 号院北楼地基处理项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单	北京教育融媒体中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64.084839	64.084839	61.30221	10	95.66%	9.57
		其中：当年财政 拨款	64.084839	64.084839	61.30221 3	10	95.66%	9.57
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目作为白广路 18 号院抗震加固及综合改造项目的配套项目，目前北楼地基承载力不满足结构设计要求，需要通过地基处理提高北楼地基承载力，满足结构加固设计方案中对地基承载力的要求，避免加固完成后发生结构不均匀沉降或结构倾覆，从而造成重大的财产损失和人员伤亡事故。				本项目已完成北楼地基处理施工，经专业机构检测满足承载力要求，结构未发生不均匀沉降或结构倾覆，保证北楼结构的安全，同时也保证北京教育融媒中心等两家使用单位全体职工的生命和财产安全。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标	数量指标			12	12.00	无	
		质量指标			20	20.00	无	
		时效指标			16	16.00	无	
		成本指标			12	9.00	优化工艺，不需进行材料检测。按照实际情况退回相关费用。后续类似项目取消此项费用	
	效益指 标	经济效益指标			10	10.00	无	
		社会效益指标			10	10.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10.00	无	
总分					100	96.57		