

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-消防改造-樱花园校区消防设施改造项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京服装学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	283.578503	283.578503	283.578503	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	283.578503	283.578503	283.578503	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新 5#、6#、12#楼消防设施，完善校园生活学习服务设施水平，提升高水平特色大学校园品质。2025 年暑期开学前完成消防设施改造工作，2025 年底前完成工程结算审计及尾款支付工作，资金总需求为 404.841306 万元。			更新 5#、7#、12#楼消防设施，完善校园生活学习服务设施水平，提升高水平特色大学校园品质。已全部完成并交付使用。				
绩效	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		30.00	27.00	偏差原因：因施工现场条件原因，设计图纸时有所	

指标					变动，根据设计图纸及招标文件实施。 改进措施：加强项目前期论证，合理预估数量指标。
		质量指标	10.00	10.00	无
		时效指标	20.00	19.00	偏差原因：竣工验收时间往后延迟。 改进措施：根据实际情况及时调整项目安排，确保及时验收。
	效益指标	可持续影响指标	20.00	20.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	10.00	无
	总分		100.00	96.00	