

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称			改善办学条件-北京服装学院通州校区工程 2 标段						
主管部门			北京市教育委员会			实施单位	北京服装学院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	-	23,327.100000	23,327.100000	10	100.00%	10.00
			其中:当年财政拨款	-	23,327.100000	23,327.100000	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	北京服装学院通州校区一期建设,完善住宿、教室空间,提升教学保障能力。对北京服装学院通州校区(一期部分宿舍、教室等)进行改造,改造建筑面积约 63028.58 平方米,将 A4、A6、A7、A8、A9、C3、C7 改造为教室、宿舍等功能以及 D1 屋面防水拆除新做、标识系统。确保 2025 年 7 月,进驻部分学院本科生和研究生,最大限度地减少学生搬迁次数,减少重复投入。					对北京服装学院通州校区(一期部分宿舍、教室等)进行改造,改造建筑面积约 63028.58 平方米,将 A4、A6、A7、A8、A9、C3、C7 改造为教室、宿舍等功能以及 D1 屋面防水拆除新做、标识系统。已全部完成并交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标				分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标				26.00	26.00	无	

		质量指标	8.00	8.00	无
		时效指标	6.00	5.00	完成交付使用时间指标偏差及改进措施： 因规划调整、用地性质调整、办理施工许可、联合验收等原因导致交付使用滞后。 改进措施：根据项目情况及时调整安排，确保项目执行进度。
		成本指标	18.00	18.00	无
	效益指标	生态效益指标	5.00	5.00	无
		社会效益指标	20.00	20.00	无
		可持续影响指标	5.00	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	2.00	2.00	无
	总分		100.00	99.00	