

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		改善办学保障条件-消防改造-北京电影学院海淀校区消防系统改造升级工程					
主管部门		北京市教育委员会		实施单位	北京电影学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	324.267490	335.330307	283.347073	10	84.50%	8.45
	其中：当年财政拨款	195.267490	206.330307	206.330307	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	129.000000	129.000000	77.016766	—	59.70%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目的建设能够完善北京电影学院海淀校区消防系统，确保消防报警系统高效运行，确保报警主机、消火栓、消防水带、消防设备间等符合国家及行业标准，进一步提升平安校园建设水平，保障师生员工生命和财产安全。			本项目建设已顺利完成，完善了北京电影学院海淀校区消防系统，确保了消防报警系统高效运行，确保了报警主机、消火栓、消防水带、消防设备间等符合国家及行业标准，进一步提升了平安校园建设水平，持续保障师生员工生命和财产安全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	10.00	10.00	无
		数量指标	20.00	20.00	无
		质量指标	10.00	10.00	无
		成本指标	20.00	20.00	无

	效益指标	可持续影响指标	30.00	30.00	无
总分			100.00	98.45	