

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-消防系统改造工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京石油化工学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59.049987	309.790433	309.790433	10	100%	10.00
		其中：当年财 政拨款	59.049987	309.790433	309.790433	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对学校老旧消防自动火灾报警系统、消防老旧水系统改造、消防老旧防火门、防火卷帘门控制箱及温控释放装置更换，燕山校区老旧消防设施进行改造，消除消防安全隐患，进一步完善消防系统，提升师生安全环境。 2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				完成学校老旧消防自动火灾报警系统、消防老旧水系统改造、消防老旧防火门、防火卷帘门控制箱及温控释放装置更换，燕山校区老旧消防设施改造，项目已竣工验收合格，并投入使用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	18	项目分三年拨款，尾款于2025年拨付，2025年3月完成项目结算及支付工作，与预期有所差异	
		成本指标			15	15		
	效益 指标	社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			5	5		
		可持续影响指标			5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			5	2	师生满意度收集整理方面不够及时、全面	
	总分					100	95	

