

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-户外平台安全提升项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京第一实验学校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	36.773340	36.744207	36.744207	10	100.00 %	10.0 0
		其中：当年财政 拨款	36.773340	36.744207	36.744207	—	100.00 %	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将为完成北京第一实验学校 2025 年校园整体工作计划中的户外平台安全提升项目工作，现有的室外露天栏杆高度无法满足运动场地的安全要求，存在安全隐患，需在此基础上加高，以保障学生在二层平台进行室外体育活动的安全性，确保按计划正常开展教育教学工作，满足教育教学设备使用需求。				本项目实际完成二层室外露天平台栏杆加高改造，加高后符合中小学运动场地安全规范。项目实际总支出控制在预算以内。施工期间安全零事故，验收一次性合格。改造后平台已正常用于体育课及室外活动。在满意度调查中，全校师生对其满意度处于高位，圆满完成了年度绩效目标。			
绩效 目标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			10	10.00	无	
		质量指标			30	30.00	无	
		成本指标			20	20.00	无	
	效益指 标	社会效益指标			10	10.00	无	
		可持续影响指标			10	10.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10.00	无	
总分					100	100.00		