

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-滚动类-学生一公寓抗震加固综合改造工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北方工业大学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	580.555799	551.555799	523.298164	10.00	94.88%	9.49
		其中：当年财 政	580.555799	551.555799	523.298164	—	94.88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，以排除安全隐患、保民生为总目标，切实实现保障广大学生安全。改造后，学生一公寓楼的校舍安全性符合现行建筑标准，并满足学校日常使用需要				该项目已如期完成抗震加固综合改造，彻底消除建筑物抗震不达标的安全隐患、有效保障广大师生安全。改造后，学生一公寓楼校舍安全指标符合现行建筑标准，可满足学校使用需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标			28.00	27.81	原因：加固后部分窗洞口变小；措施：前期测算精准化，施工前置放线复核，规范偏差处置及预算调剂。	
		质量指标			20.00	20.00	无	
		时效指标			12.00	12.00	无	
		成本指标			5.00	5.00	无	
	效益 指标	社会效益 指标			20.00	20.00	无	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标			5.00	5.00	无	
	总分				100	99.3		

