

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-北方工业大学受损屋面修缮工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北方工业大学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	270.800000	265.856410	10.00	98.17%	9.82
		其中：当年财政 拨款	0.000000	270.800000	265.856410	—	98.17%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	本次屋面修缮工程，改善了学校的办公、教学及住宿条件，保证了学校的正常生活秩序，将进一步提高我校基础设施的完好程度，为搞好学校的教学、科研、生活等各项活动发挥更大的作用。为学校教育事业的发展创造条件。				本次屋面修缮工程按照预期目标完成，修复了申报的8栋建筑物的屋面，改善了学校的办公、教学及住宿条件，保证了学校的正常生活秩序，将进一步提高我校基础设施的完好程度，为搞好学校的教学、科研、生活等各项活动发挥更大的作用。为学校教育事业的发展创造条件。			
绩效指 标	一级 指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量指标			10.00	9.63	原因：个别基础资料缺 失，前期测算依据不 足；现场实测数据与前 期测算不符。改进措 施：完善工程基础资 料，夯实数据核算基 础；强化现场勘查前置 流程，提升核算精准 度；规范数据核算、严 控数据质量。	
		质量指标			25.00	25.00	无	
		时效指标			15.00	15.00	无	
		成本指标			10.00	10.00	无	
	效益 指标	社会效益 指标			10.00	10.00	无	
		可持续影响指标			10.00	10.00	无	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标			10.00	10.00	无	
	总分					100.00	99.45	

