

项目支出绩效自评表
(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-滚动类-社区卫生服务中心抗震加固综合改造工程						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北方工业大学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	341.744314	336.620225	336.620225	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财 政拨款	341.744314	336.620225	336.620225	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，以排除安全隐患、保民生为总目标，切实实现保障广大学生安全。改造后，校舍安全性符合现行建筑标准，并满足校医院日常使用需要。				该项目已如期完成抗震加固综合改造，彻底消除建筑物抗震不达标的安全隐患、有效保障广大师生安全。改造后，校舍安全指标符合现行建筑标准，可满足校医院日常使用需要。			
绩效指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标			35.00	34.76	原因：加固后部分窗洞口变小 措施：前期测算精准化，施工前置放线复核，规范偏差处置及预算调剂。	
		质量指标			10.00	10.00	无	
		时效指标			5.00	5.00	无	
		成本指标			10.00	10.00	无	
	效益指 标	社会效益 指标			20.00	20.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10.00	10.00	无	
总分					100.00	99.76		