

项目支出绩效自评表

(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-首都师范大学良乡校区 1-5 号学生公寓等改造项目					
主管部门		北京市教育委员会		实施单位	首都师范大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	956.500000	1933.659840	1933.659840	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	956.500000	1933.659840	1933.659840	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对良乡校区学生公寓 1-5 号楼宿舍、浴室、卫生间、盥洗室、附属用房及公共区域整体改造，公共教室修缮，消防系统改造，食堂电路调整等，可以满足搬迁周转安置及大一新生入住的需求，提升基础设施管理水平改善公寓软硬件水平，提升消防安全能力，营造温馨宜居住宿环境。			完成设计图纸、编制预算、事前绩效评审以及财政评审，完成意向公开的发布，完成项目采购、合同签订、预付款支付，完成宿舍房间、附属用房、公共区域、公共教室、消防系统改造、浴室改造的全部内容，完成竣工验收，完成进度款支付。完成卫生间、盥洗室改造，完成竣工验收，完成审计。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		15.00	15.00	无	
		质量指标		10.00	10.00	无	
		时效指标		25.00	25.00	无	
		成本指标		20.00	20.00	无	

	效益 指标	社会效益指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	5.00	5.00	无
	总分		100.00	100.00	