

项目支出绩效自评表
(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-35 号院学生公寓楼、教学楼等装修改造						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	首都师范大学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	425.609751	413.083312	10.00	97.06%	9.71
		其中：当年财政拨款	0.000000	425.609751	413.083312	—	97.06%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对 35 号院学生宿舍、浴室、卫生间、盥洗室、饮水间、管理用房整体改造，屋面防水修缮、公共教室修缮，增加智能控电系统、增加空气源热泵系统、无负压供水系统及水控系统、增加动力配电系统等，可以满足搬迁周转安置及扩招的需求，提升基础设施管理水平改善公寓软硬件水平，提升消防安全能力，营造温馨宜居住宿环境，促进学校安全稳定工作的制度化和规范化建设，将平安校园建设提升到新的水平，为实现建设成为国内一流教学研究性师范大学提供更有力的保障。				通过对 35 号院学生宿舍、浴室、卫生间、盥洗室、饮水间、管理用房整体改造，屋面防水修缮、公共教室修缮，增加智能控电系统、增加空气源热泵系统、无负压供水系统及水控系统、增加动力配电系统等，可以满足搬迁周转安置及扩招的需求，提升基础设施管理水平改善公寓软硬件水平，提升消防安全能力，营造温馨宜居住宿环境，促进学校安全稳定工作的制度化和规范化建设，将平安校园建设提升到新的水平，为实现建设成为国内一流教学研究性师范大学提供更有力的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			9.00	9.00	无	
		质量指标			11.00	11.00	无	
		时效指标			20.00	20.00	无	
		成本指标			20.00	20.00	无	
	效益指标	社会效益指标			10.00	10.00	无	
		生态效益指标			5.00	5.00	无	
		可持续影响指标			5.00	5.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10.00	9.00	偏差原因: 调查数据采样标本不足。 改进措施: 持续推进调查工作。	
总分					100.00	98.71		

