

附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		安全修缮类项目（小务基地池塘护坡标准化改造）						
主管部门		北京市农业农村局		实施单位		北京市水产技术推广站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	28.9448	28.9448	28.9	10	100%	9.98
		其中:当年财政拨款	28.9448	28.9448	28.9	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展清除池塘底部淤沙，修整池塘底部和护坡，铺设水泥板进行护坡标准化改造等工程，达到修整池塘面积7亩，护坡标准化改造1600平方米的目标，同时消除安全隐患，提升基地基础设施建设水平。			目前，小务基地2排大池塘已开展清除池塘底部淤沙，修整池塘底部和护坡，铺设水泥板进行护坡标准化改造等工程。修整池塘的面积达7亩，护坡标准化改造1600平方米，工程竣工验收合格率100%,消除安全隐患，提升基地基础设施建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		30	30.00			
		质量指标		10	10.00			
		时效指标		10	10.00			
	成本指标	经济成本指标		20	20.00			
	效果指标	社会效益指标		10	10.00			
		可持续影响指标		10	10.00			
总分：				100	99.98			