

附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		实验室废气排放改造						
主管部门		北京市农业农村局			实施单位	北京市耕地建设保护中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	14.81	14.2	10	95.9%	9.59
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	14.81	14.2	—	95.9%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照实验室环境影响评价报告表报批过程中专家意见和环境保护要求，拟对实验室废气排放进行改造，包括办公楼屋顶实验室排风和净化设备的布局进行调整（由西边移动到东边），配备风机消音房，增加废气吸附材料和碳箱，优化一层实验室内排风控制系统，以降低实验室废气排放对周边居民和环境的影响。			按照项目预期，完成了实验室废气排放改造，包括：1、将风机及底座、净化碳箱由屋顶西侧挪到了东侧；2、新建风机消音房；3、改造净化碳箱，并新增净化碳箱；4、一层相应房间安装了电动风阀及开关，实现独立控制；5、改造后通风效果达到预期，噪声和废气排放符合相关标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	45	45				
		质量指标	5	5				
	成本指标	经济成本指标	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	20	20				
	满意度	服务对象满意度	10	10				
总分:			100	99.59				