

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中山公园南门区域提升改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市中山公园管理处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	340.000000	306.155587	306.155587	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	340.000000	306.155587	306.155587	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升公园整体景观效果，改善公园办公用房基础设施条件，对南门敞厅及周边区域办公用房进行整体修缮，对室内用电线路及设备设施进行升级改造。				完成南门敞厅、过厅屋面防水新作及瓦屋面修缮，对木构件油饰见新，新做天花及地面，制安隔扇；新做周边区域管理用房屋面防水及保温，更换仿古门窗，对室内进行抹灰粉刷及电器线路更新改造等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标				分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标				40	38	实际施工存在偏差，今后将加强方案精准度。
		质量指标				10	10	
		时效指标				10	10	
	效益指标	可持续影响指标				20	20	
	成本指标	经济成本指标				10	10	
	总分					100	98	