

附件 1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		老象房结构加固改造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京动物园管理处		
项目负责人		赵靖			联系电话	68390298		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	580.00	580.00	561.441189	10	96.80%	9.7
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	580.00	580.00	561.441189	—	96.80%	9.7
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在保持原建筑历史风貌的基础上对亚洲象馆进行结构加固，保证建筑安全性。				已竣工验收。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	10	10				
		质量指标	15	15				
		时效指标	15	15				
	效益指 标	社会效益指标	20	20				
	满意度 指标	服务对象满意度 标	10	9				
	成本指 标	经济成本指标	20	20				
总分			100	98.7				