

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		染霞山房景区修缮						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	中国园林博物馆北京筹备办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190.2612 95	190.2612 95	187.5385 76	10	98.57%	9.86
		其中：当年财 政拨款	190.2612 95	190.2612 95	187.5385 76	10	98.57%	——
		上年结 转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	染霞山房景区建筑油饰彩画普遍开裂，其中西稍间前檐趴梁变形，天沟漏雨。计划根据现状勘察结果，有针对性地对该组建筑进行修缮。				完成染霞山房及游廊进行修缮，维修染霞山房西稍间前檐变形趴梁及漏雨的天沟，修补开裂彩画并油饰见新。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			15	15		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度标			5	4	改进措施：今后将结合项目经验完善该项指标值设置，进一步做到考核衡量精准。	
总分					100	98.86		