

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		天坛公园厕所改造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	175.13	175.13	165.846354	10	94.70%	9.47
		其中：当年财 政拨款				—	—	—
		上年结 转资金				—	—	—
		其他资金	175.13	175.13	165.846354	10	94.70%	9.47
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2 座厕所提升改造，并于 2025 年 9 月 30 日前完成提升改造施工，工程竣工验收合格，提升公园厕所卫生环境。				完成 2 座厕所提升改造，并于 2025 年 9 月 5 日完成提升改造施工，验收合格，提升公园厕所卫生环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	99.47		