

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景山东南角、西南角厕所改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心		实施单位	北京市景山公园管理处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	192	192	163.877623	10	85.35%	8.54
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	192	192	163.877623	10	85.35%	8.54
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拟对两个厕所进行装修改造，促进游览环境改善和节能降耗。				完成对两个厕所装修改造，促进游览环境改善和节能降耗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	30	30				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标	经济成本指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	20	20				
总分			100	98.54				