

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年国家植物园（北园）卫生间维修改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	155	155	144.978764	10	93.5%	9.4
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	155	155	144.978764	—	93.5%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施卫生间改造，开展墙地砖铺贴，更换门窗、隔断、洁具、吊顶及照明，增设新风、空调，实施屋面防水翻新。				完成卫生间内外装修、门窗洁具隔断、照明等改造施工，完成第三卫生间专项设施安装，加装新风与空调系统。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	99.4		