

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		国家植物园花境营造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	65.457318	10	93.5%	9.4	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	70	70	65.457318	—	93.5%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新维护花境面积3000平方米，打造花园城市示范场景。			完成约3000平方米花境提升，建成1300米核心赏花园路，设置主题花境、特色花园，形成景观长廊，提升游客游览体验。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		30		30		
		质量指标		20		20		
	效益指标	生态效益指标		15		15		
		社会效益指标		15		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10		
	总分				100		99.4	