

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		国家植物园（北园）商业网点电气火灾防范和烟感报警装置安装项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62	62	60.787	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	62	62	60.787	—	98%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造园区20余个商业网点、40余个电箱，加装烟感及智慧用电管理系统，采集上传电气运行数据，实现供电系统综合安全监控。				完成20余个园区商业网点、40余个电箱改造，实现烟感及智慧用电全覆盖，完成电气设备智能化升级与综合安全监控。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	质量指标			30	30		
		时效指标			15	15		
		数量指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	99.8		