

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		玉渊潭公园商业网点电气火灾防范和烟感报警装置安装						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市玉渊潭公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21	21	20.82	10	99.16%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—
		上年结转 资金	0	0		—		—
		其他资金	21	21	20.82	10	99.16%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	前端采用电气火灾监控系统+红外视频分析火灾监控系统，集火灾的发现、复核、报警等功能于一体，将危险消除在萌芽状态。				在园内 14 个配电箱安装组合式电气火灾监控探测器、温度传感器、电流互感器、用电精灵、独立式光电感烟火灾探测报警器等设备，构建完整的火灾防范系统。			
绩效 指标 度 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		10	10			
		时效指标		10	10			
		质量指标		30	30			
	效益指标	社会效益指标		20	20			
	满意度 指标	服务对象满意度指标		10	8	西门商店和知鱼榭配电箱用电报警设备报警阈值设置过于谨慎，导致报警率过高。 经公园与施工方联系调整后，报警阈值设置于合理范围，现使用效果良好。		
	成本指标	经济成本指标		10	10			
总分				100	98			