

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		玉渊潭喷灌设备设施更新改造项目					
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市玉渊潭公园管理处	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	89.071403	89.071403	89.071403	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	89.071403	89.071403	89.071403	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	预计对公园 4 处泵房设备更新改造，提升公园灌溉能力，保障水泵设备稳定运行。			已完成对公园 4 个泵房内设备更新改造；新增喷灌轮灌区控制器 3 台，铺设控制电缆 4000 米、喷灌管线 2500 米。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	25	25			
		质量指标	20	20			
		时效指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	20	20			
	成本指标	经济成本指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	100			