

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		澄碧山房东房及游廊修缮工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京市紫竹院公园管理处	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	169.464945	10	94.15%	9.4
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	180	180	169.464945	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对澄碧山房东房及游廊约 400 平米建筑进行维修，包 括建筑上架下架油饰、局部挑顶、修缮瓦台、台邦砌 筑等。修缮完成后解决屋面渗漏、油饰脱落对木构架 造成的损害，延长建筑使用周期，同时提升游客游览 休憩体验。				对澄碧山房东房及游廊进行维修，修 缮总建筑面积 400 平方米，包括建筑 屋面、大木构架、墙体、台明、木装 修及地杖油饰等。修缮完成后解决了屋 面渗漏、油饰脱落对木构架造成的损 害，延长建筑使用周期，同时提升了 游客游览休憩体验。			
绩效 指标	一级指标		二级指标			分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	成本指标		经济成本指标			20	20	
	效益指标	经济效益指标			5	5		
		社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			5	5		
	满意度指标		服务对象满意度标			10	10	
总分					100	99.4		