

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		万寿山部分区域景观生态修复						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京市颐和园管理	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	87	81.168528	81.168528	10	91%	9
		其中:当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	87	81.168528	81.168528	10	91%	9
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 在万寿山生态修复前期调研的基础上,选择问题最严重的无尽意轩北部、画中游东部等区域开展景观生态修复 2. 提高景区的景观效果。围绕首都花园城市建设,丰富乡土植物多样性,兼顾植物季相变化,打造精致的中国园林景观。				针对无尽意轩北部、画中游东部等水土流失严重区域,已全面完成生态修复工作。同时,围绕首都花园城市建设理念,增植了珍珠梅、天目琼花、崂峪苔草等乡土植物,丰富了植物层次与季相变化,景观效果明显提升。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指 标	数量指标	60		60			
	效益指 标	社会效益 指标	20		20			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	10		10			
总分			100		99			