

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		德和园扮戏楼展厅升级改造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	415	361.27	361.27	10	87.1%	8
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	415	361.27	361.27	—	87.1%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	颐和园将于 2025 年对德和园扮戏楼展厅内展柜、中央空调、室内环境照明、地面、电气电路、安技防设施等进行整体改造，并对展线进行科学规划，合理利用展厅空间，提升展厅展览环境。				完成德和园扮戏楼展厅基础装修及展柜更新改造，全面提升德和园扮戏楼展厅展览空间环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	质量指标		20	20			
		数量指标		20	20			
	效益指标	社会效益指标		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
	成本指标	经济成本指标		20	17			
总分			100		95			