

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		昆明湖南岸绿地景观提升						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	401.17	392.42	392.42	10	97.8%	9
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	401.17	392.42	392.42	—	97.8%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	颐和园拟对昆明湖南岸绿地进行改造，打造开阔、疏朗有特色，使之成为流动的视廊，提升绿地服务品质。				该项目已完成了范围内的全部建设内容。实体工程质量符合国家及北京市现行相关行业标准。各项功能指标满足预期设计要求，场地历史风貌延续与生态基底恢复效果显著。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值		得分		偏差原因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标		40		40		
		质量指标		20		20		
	效益指标	可持续影响指标		20		18		完成工程内容，提升了颐和园影响力，还需进一步完善细节和加强养护
		生态效益指标		10		10		
总分				100		97		