

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		颐和园仁寿北殿活化利用工程					
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	223.142264	187.758852	187.758852	10	84.14%	8
	其中：当年财 政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	223.142264	187.758852	187.758852	—	84.14%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	恢复仁寿北殿原真性，加强建筑开放与利用价值，提升文物展览展示空间。			对颐和园仁寿北殿进行重新规划，打造成颐和园文物保藏空间。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施		
	产出 指标	时效指标	15	15	无		
		质量指标	15	15	无		
		数量指标	10	10	无		
	成本 指标	经济成本指标	20	18	经结算审计核减。合理测算资金，提高预算编制准确性。		
	效益 指标	社会效益 指标	20	20	无		
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	10	10	无		
总分			100	96			