

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		颐和园数据机房消防改造及设备采购项目					
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	83.11	61.27237	61.27237	10	73.72%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	83.11	61.27237	61.27237	—	73.72%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《数据中心设计规范》（GB50174），对数据机房消防改造，保证机房安全稳定运行。			完成颐和园数据机房建设，保障机房运行安全稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	质量指标	20	20			
		数量指标	20	20			
	效益 指标	社会效益 指标	30	30			
	成本 指标	经济成本指标	20	16	经结算审计核减。合理测算资金，提高预算编制准确性。		
总分			100	93			