

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		颐和园无尽意轩修缮						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	155.00	155.00	153.897239	10	99.29%	9
		其中:当年财政拨款	155.00	155.00	153.897239	—	99.29%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程遵循“不改变文物原状”的原则，对无尽意轩进行保护性修缮。				按文物局核准的施工图对听鹂馆进行保护性修缮。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析 及改进 措施	
	产出指 标	时效指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		数量指标	10		10			
	成本指 标	经济成本指标	20		18		合理测算资金， 提高预算编制 准确性。	
	效益指 标	社会效益 指标	30		30			
总分			100		97			