

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		香山公园锅炉改造提升项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市香山公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68	68	64.84584	10	95.36%	9.54
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	68	68	64.84584	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更换 5 台常压燃气热水锅炉功能设施，对红旗村 6 号院锅炉房供暖二次水供水系统进行升级改造，解决氮氧化物排放超标及燃烧器老化、运行不稳定等问题，优化供暖循环系统，实现自动控制。				完成 5 台常压燃气热水锅炉功能设施更换及红旗村 6 号院锅炉房供暖二次水供水系统压力自动控制升级改造，解决了氮氧化物排放超标及燃烧器老化、运行不稳定等问题优化供暖循环系统，实现自动控制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20		20			
		质量指标	15		15			
		时效指标	5		5			
	成本指标	经济成本指标	20		20			
	效益指标	可持续影响指标	20		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10			
	总分		100		99.54			