

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		老年社区一期项目8-11号楼消防设施改造工程						
主管部门		北京市社会福利事务管理中心			实施单位	北京市社会福利事务管理中心（本级）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1802.8266	1802.8266	607.08849	10	33.67%	3.37
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	1802.8266	1802.8266	607.08849	-	33.67%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		老年社区一期项目8-11号楼建于2007年，消防系统已使用十三年，原建筑的消防设施已经不能满足现行防火规范的要求。为了消除安全隐患，保证入住老人安全，实施并完成8-11号楼消防设施改造工程。			完成老年社区一期项目8-11号楼消防设施改造工程中的8、9、11号楼施工和验收工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		14	
		质量指标			15		14	
		时效指标			10		8	
	成本指标	经济成本指标			10		5	设定两年指标
	效益指标	经济效益指标			30		29	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
总分					100		83.37	