

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	室外地下供暖管线改造工程					
主管部门	北京市社会福利事务管理中心			实施单位	北京市儿童福利院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	75	174.584884	172.699707	10	98.92%
	其中：当年财政拨款	75	174.584884	172.699707	-	98.92%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	原有供暖管线多年使用设备腐蚀严重，达不到供暖需求，通过室外地下管线改造项目实施，对原有供暖管线设备进行更换，恢复路面，以达到园区供暖效果，保障院内儿童及职工供暖需求。			通过室外地下管线改造项目实施，对原有供暖管线设备进行更换，恢复提升，保障院内儿童及职工供暖需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分
	产出指标	数量指标		15		13
		质量指标		15		15
		时效指标		10		9
	成本指标	经济成本指标		5		5
				5		5
	效益指标	社会效益指标		15		14
		可持续影响指标		15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		9
	总分				100.00	

[illegible]