

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市八宝山革命公墓北山围墙维修改造及排水雨洪利用工程						
主管部门		北京市社会福利事务管理中心			实施单位		北京市八宝山革命公墓	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	198.250311	498.250311	498.250311	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	198.250311	498.250311	498.250311	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据原旧墙体现状进行加固、局部拆除新建，新作基础及墙体。贴仿古面砖、墙头挂瓦、围墙下做甬路、散水、排水、雨洪利用，增加便民停车位，消除安全隐患等。			该项目于2025年4月18日开工，围墙砌筑、蓄水池、排水沟、路基和混凝土路面、无障碍通道等按约定完成。2025年9月底前完工并验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	5		5			
			5		5			
	效益指标	社会效益指标	30		28			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		8			
总分			100		96			