

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		项目尾款					
主管部门		北京市社会福利事务管理中心		实施单位	北京市东郊殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	774.043958	786.66554	786.66554	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	774.043958	774.043958	774.043958	-	100.00%	-
	上年结转资金		12.621582	12.621582	-	100.00%	-
	其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1、完成对告别厅及火化车间室内装饰装修改造（含值班室、接待室、走廊、连廊、火化车间前厅、杂物间、库房、配电室、火化车间预备间、火化车间及休息室、地下室、北门坡道）、电气改造、暖气改造等，营造“庄严、肃穆、整洁、有序”的殡仪服务场所，满足人民群众对专业化殡仪服务需求，增强群众在治丧活动中的安全感、获得感。2、完成对告别厅及火化车间台阶、踏跺、象眼、垂带、台明、台帮、局部地面、坡道铁艺扶手、墙面面砖、穿插枋头、琉璃瓦檐口、雨落管、吊顶、檐口木构件、下架构件、倒挂楣子、雀替及檐椽、彩画修补，按照仿古规范施工要求。项目改造后，消除安全隐患，恢复仿古整体观感，营造庄严、肃穆、整洁、有序的治丧服务环境。		1、已完成对告别厅及火化车间室内装饰装修改造（含值班室、接待室、走廊、连廊、火化车间前厅、杂物间、库房、配电室、火化车间预备间、火化车间及休息室、地下室、北门坡道）、电气改造、暖气改造等。2、已完成对告别厅及火化车间台阶、踏跺、象眼、垂带、台明、台帮、局部地面、坡道铁艺扶手、墙面面砖、穿插枋头、琉璃瓦檐口、雨落管、吊顶、檐口木构件、下架构件、倒挂楣子、雀替及檐椽、彩画修补，按照仿古规范施工要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20	20			
		质量指标	10	9			
		时效指标	10	9			
	成本指标	经济成本指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	30	27			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	7			
总分			100	92			