

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-亦庄配电室维修改造项目						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市水利工程管理中心本级		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	49.200659	47.760452	10	97.07%	9.71
		其中：当年财政 拨款	0.000000	49.200659	47.760452	—	97.07%	—
		上年结转 资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采取配电室基础设施恢复、安装计量仪表箱、馈线回路扩容及改造、增设灭火装置、电气预防性试验等措施，保障配电室运行正常。				完成了配电室墙面修复、计量箱及计量表安装、火灾报警改造、柜式七氟丙烷灭火装置安装等，为设备运行提供良好的环境,确保计量准确，在发生电气火灾时迅速响应并有效扑灭，减少损失等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标			31	31		
		质量指标			10	10		
		时效指标			5	5		
	成本指标	经济成本指标			14	11.8	指标设置不精准,在后续工作中加强绩效管理,合理设定绩效指标。	
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	7	施工过程中断电时间较长、施工产生的噪音、灰尘对办公有一定的影响。满意度受影响，今后类似项目做好计划及施工防护	
总分					100	94.51		