

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-十三陵水库开放共享基础设施建设						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市水利工程管理中心本级		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	165.915124	165.915124	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	165.915124	165.915124	—	100.00%	—
		上年结转 资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施长廊局部翻新、加装安全警示标识、布设监控等内容，推进主要区域向社会公众全面开放，弘扬爱国主义红色精神，充分展示北京水务工作成果，提升人民群众的获得感幸福感。				完成长廊主梁彩绘、更换大坝长廊印花顶板、修复长廊地面、增设安全警示标识、布设监控设备等内容。有效推进主要区域向社会公众全面开放，进一步弘扬爱国主义红色精神，提升了人民群众的获得感幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标			25	25		
		质量指标			10	10		
		时效指标			15	14.2	因采购超过预期设定时限。今后，将加强约束中标单位，及时完成相关流程。	
	成本指标	经济成本指标			10	7.6	因绩效指标设置不合理，导致产生偏差。今后，将加强审核及科学合理设置指标，避免形成偏差。	
	效益 指标	社会效益指标			20	18	受项目实施进度影响，导致未能足额完成预设指标。今后，我处将综合考虑实际情况科学合理设定指标，避免形成偏差。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	94.8		