

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项—北运河水利设施开放共享项目（一期）						
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京市北运河管理处			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	101.816048	101.816048	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	101.816048	101.816048	—	100.00%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打通滨水慢行系统断点、连通上下游左右岸滨水空间，为市民提供更加安全、便捷等亲水环境。			完成步道修建，打通滨水慢行系统断点。新增标识牌、升降柱，提升滨水空间体验感，为市民提供更加方便、快捷的亲水环境，提升市民亲水体验感。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		15	13.5	为满足全天候滨水空间开放的要求，将1处液压升降柱，变更为回形护栏入口。今后将从滨水空间开放共享的需求出发，充分考虑市民亲水的便捷性，更加合理设置各项服务设施。		
		质量指标		15	15			
		时效指标		15	15			
	成本指标	经济成本指标		15	15			
	效益指标	社会效益指标		20	15	为更好满足市民亲水体验，还需完善其他相关配套设施，后续将根据市民需求不断完善服务设施。		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	93.5			