

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-通惠河、北运河通州段步道断点联通工程						
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京市北运河管理处			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	142.335611	138.308987	10	97.17%	9.72
		其中：当年财政拨款	0.000000	142.335611	138.308987	—	97.17%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将堤路进行修复和完善实现慢行系统连通，在巡河路与市政路交叉口增设指引牌。			完成堤路改造，新建路灯，新增步道、导行牌、照明灯带等设施，完善了堤路慢行系统联通功能，为市民提供更协调舒适的通行环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		29	26.36	步道起点位于水闸管理区坡面范围内，为减少对闸区管护、水工结构的影响，对新建道路进行优化调整。后续将充分考虑多方因素，完善方案，更好的实现慢行系统联通。		
		质量指标		6	6			
		时效指标		10	10			
	成本指标	经济成本指标		15	15			
	效益指标	社会效益指标		10	7	目前部分滨水区域内配套便民设施不足，后续将根据市民需求不断更新完善服务设施。		
		生态效益指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	94.08			