

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项—通惠河滨水步道连通工程						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市城市河湖管理处		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	242. 934758	240. 506353	235. 650213	10	97. 98%	9. 8
		其中：当年财政拨款	242. 934758	240. 506353	235. 650213	—	97. 98%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施滨水步道连通工程，改善市民休闲活动的流畅性，提高市民的游河体验。让人民群众有更多满意感安全感。				完成新建台阶，新建栈桥两处，更换场区铺装等，使滨水步道全线连通，有效提升步道通行率和便利性。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标			30	26. 21	对方案进行了优化，数量指标与实际存在偏差，下一步，将合理设定绩效目标。	
		质量指标			10	10		
		时效指标			5	5		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			5	5		
	总分					100	96. 01	