

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-北展后湖节制闸开放提升工程						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市城市河湖管理处		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	111.920000	111.148273	10	99.31%	9.93
		其中：当年财政拨款	0.000000	111.920000	111.148273	—	99.31%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施场区开放、步道上下游及两岸连通、绿化提升、安全及服务设施提升等内容，打造开放式公共区域，供市民自由使用，实现滨水空间资源的全民共享，持续提升周边居民的生活品质与幸福感。				完成拆除场区围栏、栏杆401米、更换场区铺装1248平米、改造人行桥1座、新建步道2处、新建绿化和服务设施等，实现滨水空间开放和上下游、南北岸互连互通，实现滨水空间资源的全民共享，持续提升周边居民的生活品质与幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标			25	23.19	因工程量据实结算，数量指标有所变化，下一步，合理编制预算。	
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益 指标	社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			5	5		
		可持续影响指标			5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标			5	5		
总分					100	98.12		