

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-北环水系闸门远程控制系统改造项目						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市城市河湖管理处		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	172.911711	166.938555	10	96.55%	9.66
		其中：当年财政拨款	0.000000	172.911711	166.938555	—	96.55%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过升级改造水闸远程闸控系统，建立物理隔离工控网络，闸站配置现地控制，开发闸站、管理所两级远程控制系统，增加视频监控、广播系统，提升水利工程日常运行管理的标准化、规范化、智能化水平。				完成6个闸站的远程闸控系统改造，提升了水利工程日常运行管理的标准化、规范化、智能化水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标			30		26.58	取消部分改造内容，后续加强项目计划管理。
		质量指标			10		10	
		时效指标			10		7	部分设备需特殊定制，导致供货周期延长从而拉长建设时间。下一步，加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标			10		10	
	效益指标	经济效益指标			5		5	
		社会效益指标			10		10	
		可持续影响指标			5		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
总分					100		93.24	