

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-积水潭桥、大观园石拱桥、玉蜓桥空间开放提升工程						
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京市城市河湖管理处			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	847.936000	847.936000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.000000	847.936000	847.936000	—	100.00%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对积水潭桥、大观园石拱桥、玉蜓桥滨水空间进行提升改造，提升市民出行便捷性，增强市民体验感和幸福感。			新建沉水廊道2处、新建栈道552平米、新建台阶1处、桥下步道下挖等，连通和提升积水潭跨河桥、大观园石拱桥、玉蜓桥滨水步道，有效提升南、北护城河滨水步道的便捷性、亲水性。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		20	20			
		质量指标		10	10			
		时效指标		10	8	实际工期与计划不一致。下一步，在项目实施前期与相关单位沟通，减少对工程工期的影响。		
	成本指标	经济成本指标		20	17	项目因预算审核产生审核结余，后续加强方案预算编制精准性。		
	效益指标	社会效益指标		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	95			