

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-南北护城河滨水步道提升工程						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市城市河湖管理处		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.000000	365.979365	310.144723	10	84.74%	8.47
		其中：当年财政拨款	0.000000	365.979365	310.144723	—	84.74%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对南北护城河部分滨水步道进行提升改造，提升滨水步道的连通性和便捷性。				完成新建栈道2处、步道下挖1处、场区开放1处、新建步道1处等，对4处滨水空间点位进行完善提升。有效提升滨水步道的便捷性、亲水性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标			20		20	
		质量指标			10		10	
		时效指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
	效益指标	社会效益指标			20		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
总分					100		98.47	