

项目支出绩效自评表（2026年度）

项目名称		山洪沟道水文监测设施补充建设项目					
主管部门		北京市水务局		实施单位	北京市水文总站		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.000000	1295.104720	1284.652185	10	99.19%	9.92
	其中：当年财 政拨款	0.000000	1295.104720	1284.652185	—	99.19%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过补充跨境河道和山洪沟道水文监测能力，进一步提升全市山洪沟道水文监测感知能力、有效增强山洪灾害的实时感知、精准预警和科学防控能力。确保2026年汛前全面发挥全市山洪灾害防御的“感知神经”与“预警前哨”作用、提升全市应对山洪灾害的韧性和能力。			2025年汛前完成全部建设任务，在跨境河道、跨境沟道市界、镇界及河北境内阶梯式布设地埋水位计，同时提升全市山洪沟道监测能力，提高监测量程覆盖范围，实现图像水深同步监测，互为校验，动态准确捕捉沟道上游涨水情况。			
绩效	一级 指标	二级 指标		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标		28	28		
		质量指标		8	7.2	提前进行了验收，后续会结合实际情况优化指标设置。	
		时效指标		4	4		
	成本 指标	经济成本指标		20	19.4	年初设置指标的时候未考虑全面，后续根据项目实际周期确立指标值	

指 标	效益 指标	社会效益指标	10	5	年初设置指标的时候未考虑全面，后续根据项目实际周期确立指标值
		可持续影响指标	10	5	年初设置指标的时候未考虑全面，后续根据项目实际周期确立指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	8	支撑预报预警工作还有待进一步提升，下一步加强数据应用，推动实效
	总分		100	86.52	

87.93
108
220.5
85.34
298.82
169.85
482.29
166.1509