

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	教学楼公共区域修缮						
主管部门	北京市水务局			实施单位	北京水利水电学校		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	294.911138	262.626220	259.471031	10	98.80%	9.88
	其中：当年财政拨款	294.911138	262.626220	259.471031	—	98.80%	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对教学楼公共区域的卫生间上下水、地面、墙面、隔断、洁具，楼道和楼梯间墙面和照明等设施进行修缮。解决安全隐患，提升学校总体形象，间接对学校招生、持续发展起到推动作用。			通过对教学楼公共区域的卫生间上下水、地面、墙面、隔断、洁具，楼道和楼梯间墙面和照明等设施进行修缮。缮项主要包括：墙面改造含瓷砖拆改3566.28m²、涂料拆改2862.38m²、新做吊顶436.8m²、安装灯具276套、木门安装24樘、大便器安装96套、小便器安装44套等。解决安全隐患，提升学校总体形象，间接对学校招生、持续发展起到推动作用。			
绩效指	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		24	23.67	前期规划与现场实际匹配度不足，后续项目将优化规划方案，使实际完成值与年度指标值一致。	
		质量指标		5	5		
		时效指标		11	11		
	成本指标	经济成本指标		20	20		

标	效益指标	可持续影响指标	20	17	前期规划使用年限 ≥ 8 年，但综合考虑各项因素之后，不能完全确定。后续将全面考虑多种因素结合，再去进行使用年限的填报。
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	9	此次学生满意度调查，填写学生人数不足，无法反映真实的学生诉求。后续将鼓励更多学生参与问卷填写。
	总分		100	95.55	