

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		改善办学条件基础设施改造花乡校区运动场地翻新改造工程						
主管部门		北京电子控股有限责任公司		实施单位	北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.012318	98.361031	98.361031	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	100.012318	98.361031	98.361031	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过对运动场进行翻新改造，消除环境污染，提高学校整体教学环境质量，满足学生及教职员工教学健身环保、安全要求；2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用			项目预算正式批复后，按实际批复的预算制定工作计划，进行项目的招投标工作，项目招标计划于2025年6月底前完成，实际招标工作于5月份完成。工程施工于9月初完成，并于2025年9月8日完成工程验收合格，满足2025年施工及验收时间于9月底前完成的既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		15	15	无		
		质量指标		15	15	无		
		时效指标		10	10	无		
	成本指标	经济成本指标		10	10	无		
	效益指标	社会效益指标		20	20	无		
		可持续影响指标		10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度标		10	10	无			
总分				100	100			