

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		教学楼安全和节能环保环境改造项目						
主管部门		北京电子控股有限责任公司			实施单位	北京电子信息技师学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	287. 500000	287. 500000	286. 463943	10	99. 64%	10
		其中：当年财政拨款	287. 500000	287. 500000	286. 463943	10	99. 64%	10
		上年结转资金	-	-	-			
		其他资金	-	-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对教学楼外立面保温涂料新做，教学楼更换外门窗及室外钢梯处防火门，教学楼内修缮改造，达到教学楼在冬季的能耗减少。				已完成对教学楼外立面保温涂料新做，教学楼外门窗及室外钢梯处防火门更换，教学楼内修缮改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			24	24	无	
		质量指标			8	8	无	
		时效指标			24	24	无	
		成本指标			4	3. 50	无	
	效益指标	可持续影响指标			10	10	无	
		社会效益指标			10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
	总分				100	99. 50		